



ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01 октября 2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников в (рублей) *	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории вдоль дома №16 до дороги и ул.Школьная пос.Гончарово Выборгского района Ленинградской области	11743 кв.м.	0 кв.м.	1 995 840,83	1 064 000,00	919 880,82	11 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00
Итого	x	x	1 995 840,83	1 064 000,00	919 880,82	11 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1064000,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования  Симонов А.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования  Лукьянова И.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Воробьева Н.Е. (81378)63-835
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования «Гончаровское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)**

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории вдоль дома №16 до дороги и ул.Школьная пос.Гончарово Выборгского района Ленинградской области					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен
1.2.	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории вдоль дома №16 до дороги и ул.Школьная пос.Гончарово Выборгского района Ленинградской области	Не позднее 45 дней со дня заключения муниципального контракта	Подрядная организация	Улучшение благоустройства части территории административного центра пос.Гончарово	Ведутся работы по исполнению контракта
1.3.	Приемка объекта в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района	Акт приема – передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки, установленные муниципальным контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			Фотоотчеты, информация на официальном	Контракт заключен, ведутся работы по

				сайте МО	исполнению контракта
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018 года	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района	Акты выполненных работ	Контракт заключен
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен ежеквартальный отчет по состоянию на 01.10.2018г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не требуется